

F.1b Inbetriebsetzungsprotokoll

F.1b Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (gemäß VDE-AR-N 4105:2011-08)

1. Anlagenanschrift

Straße, Hausnummer	ggf. Gemarkung	ggf. Flurnummer
PLZ, Ort	Bearbeitungsnr. Einspeisezusage/Netzanschlussvertrag	

2. Anlagenbetreiber

Name, Vorname, ggf. Firmenname	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon, Fax	E-Mail

3. Angaben zum Elektrofachbetrieb

Name des Elektrofachbetriebs	Name, Vorname der eingetr. verantwortl. Elektrofachkraft
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon, Fax	E-Mail
Eingetragen beim NB	Ausweisnummer

4. Schutzeinrichtungen (Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden)

Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Wurde nach der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage der NA-Schutz plombiert oder	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
wurde der NA-Schutz mit einem Passwortschutz versehen? (das Passwort wurde dem Anlagenbetreiber nicht zugänglich gemacht)	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

5. Wirkleistungsverhalten der Erzeugungsanlage > 25 kWp

Falls die Leistungsreduzierung abweichend der Stufen 100% / 60% / 30% / 0% erfolgt, bitte die Stufen in % angeben _____

6. Blindleistungsverhalten der Erzeugungsanlage

Vorgabe der Blindleistung über eine ferngesteuerte Einrichtung möglich? ja nein

7. Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage mit der

max. Wirkleistung der Erzeugungsanlage $P_{A,max}$ (Bei PV-Anlagen: Summenleistung der Wechselrichter) _____ **kW**
und
max. Scheinleistung der Erzeugungsanlage $S_{A,max}$ (Bei PV-Anlagen: Summenleistung der Wechselrichter) _____ **kVA**
und
für PV-Anlagen zusätzlich: Neu installierte Nennleistung aller Module _____ **kWp**

erfolgte am _____

Wichtig! Bei PV-Anlagen muss die Modulleistung und das Datum unter Punkt 7 mit den Angaben in der Meldung an die Bundesnetzagentur übereinstimmen. Nur ein vollständig ausgefülltes Inbetriebsetzungsprotokoll kann weiter bearbeitet werden.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet und fertiggestellt worden. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen. Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtungen stets in technisch einwandfreien Zustand zu halten.

Ort, Datum	Unterschrift des Anlagenbetreibers
------------	------------------------------------

Ort, Datum	Unterschrift der eingetr. verantwortl. Elektrofachkraft
------------	---